186/2018

DODATOK č.1
K ZMLUVE O DIELO z 2.10.2018

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Považské múzeum v Žiline
Topoľová 1
010 03 Žilina

IČO: 36145173
IČ DPH : nie je platcom DPH
DIČ: 2021426110
Bankové spojenie:

Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Jurecký, riaditeľ

1.2 Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ:	**En Libre, s.r.o.** 120 Dobrohošť, 930 31
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel Sro, vložka číslo: 22245/T
Štatutárny orgán: osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Mgr. Martin Suchý, konateľ; martin.suchy@enlibre.sk Mgr. Martin Suchý, Mgr. Marietta Suchá; marietta.sucha@enlibre.sk
IČO:	35 935 154
DIČ:	2022006338
IČ DPH:	SK2022006338
Bankové spojenie:	

(ďalej len „zhotoviteľ")

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 02.10. 2018 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD" alebo „zmluva"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **„Hrad Strečno-sanácia skalného výčnelku pod východnou stenou delového opevnenia.** (ďalej len „Dielo") v stanovenom termíne.

Tento dodatok č.1 je uzavretý v zmysle § 18 ods. 1 písmeno c, odst.3 písmeno a, zákona 343/2015 Z .z. Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a z dôvodu potreby vykonania nepredvídateľných naviac prác.

Čl. II
Predmet dodatku

1. Premetom dodatku sú nepredvídateľné práce, ktoré sa objavili v priebehu prác pri odkrytí skalného podložia pod skalným výčnelkom, ktoré bolo treba viac obnažiť. Ďalej pri vŕtaní lanových kotiev sa vyskytli problémy s navŕtaním starých mikropilótových rúr, potrebné vrty sa podarilo navŕtať až na 5 ty krát v predpísanej dĺžke. Najväčšie navýšenie pôvodného rozpočtu vzniklo pri injektovaní mikropilótov a lanových kotiev. Vrty prechádzali masívom cez četné geologické pukliny a prirodzené kaverny, kde pod tlakom, ktorý vytvára injektážna súprava dochádzalo k ich vyplňovaniu a tým aj navýšenej spotreby injektážneho roztoku.

2. Celková cena za dielo podľa zmluvy bez DPH:	41 186,84 EUR
DPH 20 %	8237,37,37 EUR
Spolu s DPH	**49424,21,21 EUR**
slovom:	**štyridsaťdeväťtisícštyristodvadsaťštyri EUR/21centov**

3. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **Prílohe č.1**, tohto Dodatku č.1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH	6 049,71 EUR
Cena s DPH 20 %	1 209,94 EUR
Cena spolu s DPH	**7 259,65 EUR**
slovom:	**sedemtisícdvestopäťdesiatdeväť EUR/65 centov**

5. Na základe vyššieho uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v článku **III. Cena** v sa **1.** mení a dopĺňa následovne :

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č.1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:"

Cena bez DPH	47 236,55 EUR
Cena s DPH 20 %	9 447,30 EUR
Cena spolu s DPH	**56 683,85 EUR**
slovom:	**pätdesiatšesťtisícšestoosemdesiattri EUR/85 centov**

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v troch exemplároch, Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.pmza.sk.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 je:
- Príloha č.1 : Krycí list rozpočtu – naviac práce (rozpočet)

V Žiline dňa 5.11.2018

Za Objednávateľa:

POVAŽSKÉ MÚZEUM V ŽILINE
01[illegible] ŽILINA

.....

Považs[illegible]m v Žiline
Mgr. Mi[illegible]ecký, riaditeľ

V Žiline dňa 31.10.2018

Za Zhotoviteľa:

.....

[illegible]bre,s.r.o.
Mgr.Martin Suchý,konateľ